


**Протокол**

рассмотрения пояснений и замечаний автономного образовательного учреждения Удмуртской Республики «Региональный образовательный центр одаренных детей» к Акту от 14.11.2019 о результатах встречной проверки законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2017 – 2018 годах и за 9 месяцев 2019 года на осуществление мероприятий в соответствии с Перечнями объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики

№ п/п	Отражено в акте проверки	Выражения и пояснения Учреждения	Обоснование Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики
1	<p>По результатам проведенной проверки выявлены нарушения: Стр.6, абз. 6</p> <p>При этом по состоянию на 01.10.2019 АОУ «РОЦОД» в рамках заключенных договоров с ООО «УралСтройПроект» приняты обязательства на выполнение проектно-исследовательских работ на общую сумму 2 509,7 тыс. руб. (обследование здания - 168,9 тыс. руб., разработка дизайн-проекта - 430,8 тыс. руб., разработка ПСД (1-й этап) - 500,0 тыс. руб., разработка ПСД (2-й этап) - 900,0 тыс. руб., разработка ПСД (3-й этап) - 510,0 тыс. руб.) что на 188,9 тыс. руб. превысило сметную стоимость проектно-исследовательских работ (2 320,8 тыс. руб.) утвержденную по результатам проверки, определения сметной стоимости капитального ремонта Объекта.</p> <p>Из них по состоянию на 25.10.2019 АОУ «РОЦОД» приняты и оплачены ООО «УралСтройПроект» работы на общую сумму 1 999,7 тыс. руб. (за обследование здания - 168,9 тыс. руб., разработку дизайн-проекта - 430,8 тыс. руб., разработку ПСД (1-й этап) - 500,0 тыс. руб., разработку ПСД (2-й этап) - 900,0 тыс. руб.).</p> <p>Стр.7, абз. 1</p>	<p>В абзаце шестом на странице шесть акта указано, что АОУ УР «РОЦОД» заключены договора с ООО «УралСтройПроект» на выполнение проектно-исследовательских работ на сумму 2 509,7 тыс. руб. (обследование здания - 168,9 тыс. руб., разработка дизайн-проекта - 430,8 тыс. руб., разработка ПСД (1-й этап) - 500,0 тыс. руб., разработка ПСД (2-й этап) - 900,0 тыс. руб., разработка ПСД (3-й этап) - 510,0 тыс. руб.) что на 188,9 тыс. руб. превысило сметную стоимость проектно-исследовательских работ (2 320,8 тыс. руб.) утвержденную по результатам проверки, определения сметной стоимости капитального ремонта Объекта.</p> <p>Доводим до Вашего сведения, что обследование здания на сумму 168,9 тыс. руб. не входит в сметную стоимость проектно-исследовательских работ, поскольку эти средства доведены в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели из бюджета Удмуртской Республики АО УР «РОЦОД» от 26.03.2019г. № 04-42/196.</p> <p>Также сообщаем, что сводный сметный</p>	<p>Принимается. Стр.6 , абз. 6 следует читать в следующей редакции «по состоянию на 01.10.2019 АОУ «РОЦОД» в рамках заключенных договоров с ООО «УралСтройПроект» приняты обязательства на выполнение проектно-исследовательских работ на общую сумму 2 320,8 тыс. руб. (разработка дизайн-проекта - 430,8 тыс. руб., разработка ПСД (1-й этап) - 500,0 тыс. руб., разработка ПСД (2-й этап) - 900,0 тыс. руб., разработка ПСД (3-й этап) - 490,0 тыс. руб.). Из них по состоянию на 25.10.2019 АОУ «РОЦОД» приняты и оплачены ООО «УралСтройПроект» работы на общую сумму 1 830,8 тыс. руб. (разработку дизайн-проекта - 430,8 тыс. руб., разработку ПСД (1-й этап) - 500,0 тыс. руб., разработку ПСД (2-й этап) - 900,0 тыс. руб.).</p> <p>Стр.7, абз. 1 из Акта проверки исключить.</p>

<p>Таким образом, стоимость заключенных АОУ УР «РОЦОД» договоров на выполнение проектно-изыскательских работ (принятых обязательств) на общую сумму 2 509,7 тыс. руб. превысила стоимость, утвержденную по результатам экспертизы сметной стоимости (2 320,8 тыс. руб.), что привело к возникновению рисков изъятия (верхнормативных) расходов Учреждения на сумму 188,9 тыс. руб.</p>	<p>расчет стоимости строительства объекта «капитальный ремонт здания АО УР «РОЦОД» в г. Ижевске, ул. Зои Космодемьянской, д. 109» содержит несколько разделов, в том числе раздел «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор», который состоит из: проектные и изыскательские работы (2 320,88 тыс. руб.), авторский надзор (60,19 тыс. руб.) и экспертиза проектной и проектной документации (20,0 тыс. руб.), общая стоимость которого составляет: 20,0 + 2 320,8 + 60,1 = 2 401,07 тыс. руб. Соответственно в проектные и изыскательские работы входят заключенные договора на суммы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Разработка дизайн-проекта 430,8 тыс. руб.;</li> <li>2) разработка ПСД (1-й этап) - 500,0 тыс. руб.;</li> <li>3) разработка ПСД (2-й этап) - 900,0 тыс. руб.;</li> <li>4) разработка ПСД (3-й этап) - 490,0 тыс. руб.</li> </ol> <p>В договор по разработке ПСД (3-й этап) стоимостью 510,0 тыс. руб. входит: 490,0 тыс. руб. разработка ПСД 3 этапа и 20,0 тыс. руб. экспертиза всей проектной документации. Таким образом, в сметную стоимость проектно-изыскательских работ на сумму 2 320,8 тыс. руб. не входит экспертиза проектной документации на сумму 20,0 тыс. руб.</p>	
--	---	---

Главный государственный инспектор –  
начальник отдела контроля расходов в национальной экономике

Д.А. Глебов